

争议案例分享 (232) — 灌注桩泥浆能否计算弃土场接纳处置费的争议

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2024年12月19日 07:40 广东



灌注桩泥浆能否计算弃土场接纳处置费的争议

某棚户区改造项目地基与基础工程，资金来源为政府资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，2022年1月签订的施工合同显示，工程合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

一、争议事项

本工程招标清单中灌注桩项目特征描述为“含泥浆运输，运距综合考虑”，结算时，发承包双方对灌注桩泥浆能否另行计算弃土场接纳处置费产生争议。

二、双方观点

发包人认为，灌注桩清单综合单价中泥浆运输套用的是泥浆车运输定额子目，经测算该费用远高于普通土石方挖、运、弃综合费用，故泥浆的弃土场接纳处置费不再另计。

承包人认为，灌注桩清单中所包含内容为泥浆运输费用，未包含弃土场接纳处置费，相应泥浆应另外计取弃土场接纳处置费。

三、我站观点

本工程合同清单中灌注桩项目特征未包含弃土场接纳处置费，因此弃土场接纳处置费可另行计算，与套用定额的价格高低无关。但由于灌注桩泥浆可直接外运或晾干后按土方外运，建议发承包双方按有效支付凭证据实结算。


(本案例信息来源于粤标定复函〔2024〕75号文。如有不同观点，欢迎留言分享。)



长按微信二维码
关注我们获取更多信息

官网：www.gdcost.com

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

争议案例 530

争议案例 · 目录

上一篇 · 争议案例分享 (231) 一弃土场受纳处置的土方量计算的争议

阅读 1000

写留言